

**CUADRO N° 01: MANTENIMIENTOS VIALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ**

**PLIEGO:** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

**FECHA:** 27/08/2021

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO			EJECUCIÓN FASE II: MANTENIMIENTO PERIODICO										EJECUCIÓN FASE III: MANTENIMIENTO RUTINARIO			
N° SERVICIO	DISTRITO	DESCRIPCIÓN DE TRAMO (GMS)	FECHA DE INICIO FASE II	PLAZO CONTRA CTUAL	FECHA INICIO SUSPENSIÓN 01	FECHA REINICIO 01	FECHA INICIO SUSPENSIÓN 02	FECHA REINICIO 02	FECHA INICIO SUSPENSIÓN 03	FECHA REINICIO 03	FECHA DE TERMINO REAL	ESTADO SITUACIONAL FASE II	FECHA DE INICIO FASE III	PLAZO CONTRA CTUAL	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL	ESTADO SITUACIONAL FASE III
HUARAZ 01	HUANCHAY	TRAMO PAMPAS-PACHUAS-HUANCHAY	04/12/2020	70	19/12/2020	17/05/2021	-	-	-	-	29/06/2021	CULMINADO	01/07/2021	360	26/06/2022	EN EJECUCIÓN
HUARAZ 02	PARIACOTO (NUEVA ESPERANZA)	TRAMO EMP. PE-14 (HUARAZ)	17/11/2020	38	05/12/2020	15/02/2021	-	-	-	-	24/04/2021	CULMINADO	01/06/2021	360	44708	EN EJECUCIÓN
HUARAZ 03	OLLEROS	TRAMO PE-3N (PUENTE BEDOYA)	03/12/2020	30	-	-	-	-	-	-	14/12/2020	CULMINADO	15/12/2020	360	10/12/2021	EN EJECUCIÓN
HUARAZ 04	COLCABAMBA	TRAMO EMP. PE-14 (CUNYASH)	17/11/2020	34	14/12/2020	18/05/2017	20/05/2021	-	-	-	-	SUSPENDIDO	-	360	-	-
HUARAZ 05	PARIACOTO	TRAMO EMP. PE-14 (RURASHCA)	04/12/2020	70	19/12/2020	03/06/2021	-	-	-	-	-	EN EJECUCIÓN	-	360	-	-
HUARAZ 06	PIRA	TRAMO EMP. PE-14 (SHINAN)	04/12/2020	30	-	-	-	-	-	-	25/01/2021	CULMINADO	01/03/2021	360	24/02/2022	EN EJECUCIÓN
HUARAZ 07	HUARAZ	TRAMO EMP. PE-14-3N(PUENTE PARIAC)	11/12/2020	36	11/12/2020	10/05/2021	20/05/2021	01/06/2021	07/06/2021	01/07/2021	20/07/2021	CULMINADO	21/07/2021	360	16/07/2022	EN EJECUCIÓN
HUARAZ 08	PAMPAS-PARIACOTO	TRAMO EMP. PE-14-VICTORIA-PAMPAS	08/12/2020	70	30/01/2021	15/02/2021	01/03/2021	-	-	-	-	SUSPENDIDO	-	360	-	-
HUARAZ 09	HUANCHAY	HUANCHAY-DV. HUANCHIN	17/11/2020	70	18/01/2021	17/05/2021	-	-	-	-	04/06/2021	CULMINADO	05/06/2021	360	31/05/2022	EN EJECUCIÓN
HUARAZ 10	HUARAZ	TRAMO EMP. 3N (SAN PABLO)	03/12/2020	30	-	-	-	-	-	-	01/01/2021	CULMINADO	02/01/2021	360	28/12/2021	EN EJECUCIÓN
HUARAZ 11	HUARAZ	TRAMO EMP. 3N (HUARAZ)	08/12/2020	70	23/12/2020	08/02/2021	15/03/2021	-	-	-	-	SUSPENDIDO	-	360	-	-